

**FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL IMPAS**  
**PERIODO: 1 Enero al 31 de Marzo del 2025**

| Clues        | Organismo | Nombre del Establecimiento        | Localidad | Municipio | Descripción de la obra  | Inversión Autorizada |                  | Inversión Ejercida |                 | Contrato |                                   | Fecha de Inicio |      | Fecha de Terminación |      | Avance (%) |            | Observaciones   |  |
|--------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|---|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------|----------------------|------|------------|------------|---|--|
|              |           |                                   |           |           |   | Construcción         | Total            | Construcción       | Total           | N°       | Nombre contratista                | Prog.           | Real | Prog.                | Real | Físico     | Financiero |   |  |
| N/A          | IMPAS     | CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN ZONA NORTE | \$ 18,000,000.00     | \$ 18,000,000.00 |                    |                 |          |                                   | 7/4/2025        |      |                      |      | 0%         | 0.00%      | EN PROCESO DE LICITACIÓN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. |  |
| CHSMM000106  | IMPAS     | GINNASIO ADAPTADO DEL IMPAS       | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE MARCHA EN EL GIMNASIO ADAPTADO        | \$ 3,087,192.33      | \$ 3,087,192.33  | \$ 679,333.76      | \$ 2,407,858.57 | 154/2024 | CONSTRUCTORA CADAMEÑA, S.A DE C.V | 12/30/2024      |      | 4/28/2025            |      | 25%        | 22.00%     | OBRA EN PROCESO, CON AVANCE FÍSICO DEL 50% Y FINANCIERO DEL 22%                                 |  |
| <b>TOTAL</b> |           |                                   |           |           |   |                      | \$ 21,087,192.33 |                    |                 |          |                                   |                 |      |                      |      |            |            |   |  |