

FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL IMPAS
PERIODO: 1 Abril al 30 de Junio del 2025

Claves	Organismo	Nombre del Establecimiento	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión Autorizada		Inversión Ejercida		Inversión por ejercer	N°	Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
						Construcción	Total	Construcción	Total			Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero				
N/A	IMPAS	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN ZONA NORTE	\$ 18,000,000.00	\$ 18,000,000.00							04/07/25				0%	0.00%	EN PROCESO DE LICITACIÓN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.	
CHSM000106	IMPAS	GIMNASIO ADAPTADO DEL IMPAS	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE MARCHA EN EL GIMNASIO ADAPTADO	\$ 3,329,000.00	\$ 3,329,000.00	\$ 2,371,279.78	\$ 2,371,279.78	\$ 957,720.22	154/2024	CONSTRUCTORA CADAMEÑA, S.A DE C.V	30/12/24		28/04/25		100%	71.23%	OBRA EN PROCESO, CON AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 71%		
TOTAL							\$ 21,329,000.00														