

FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL IMPAS
PERIODO: 1 Enero al 30 de Junio del 2025

Clues	Organismo	Nombre del Establecimiento	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión Autorizada		Inversión Ejercida		Inversión por ejercer	Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
						Construcción	Total	Construcción	Total		N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero		
N/A	IMPAS	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN ZONA NORTE	\$ 18,000,000.00	\$ 18,000,000.00						04/07/2025					0%	0.00%	EN PROCESO DE LICITACIÓN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
CHSMM000106	IMPAS	GIMNASIO ADAPTADO DEL IMPAS	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE MARCHA EN EL GIMNASIO ADAPTADO	\$ 3,329,000.00	\$ 3,329,000.00	\$ 2,371,279.78	\$ 2,371,279.78	\$ 957,720.22	154/2024	CONSTRUCTORA CADAMEÑA, S.A DE C.V	30/12/2024		28/04/2025		100%	71.23%	OBRA EN PROCESO, CON AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 71%	
TOTAL							\$ 21,329,000.00													