

<p align="center"><b>FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL IMPAS</b>  <b>PERIODO: 01 de enero al 30 de Septiembre del 2025</b></p>	
--	--

Claves	Organismo	Nombre del Establecimiento	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión Autorizada		Inversión Ejercida		Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						Construcción	Total	Construcción	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
N/A	IMPAS	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN ZONA NORTE	\$ 18,000,000.00	\$ 18,000,000.00					04/07/2025				0%	0.00%	EN PROCESO DE LICITACIÓN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
CHSMM000106	IMPAS	GIMNASIO ADAPTADO DEL IMPAS	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE MARCHA EN EL GIMNASIO ADAPTADO	\$ 3,329,000.00	\$ 3,233,644.13	\$ 3,329,000.00	\$ 95,355.87	154/2024	CONSTRUCTORA CADAMEÑA, S.A DE C.V	30/12/2024		28/04/2025		100%	97.13%	OBRA EN PROCESO, CON AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 97.13%
TOTAL							\$ 21,233,644.13											